

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ½ekg vi ½y 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रा.इ.का. जाखाल का भवन निर्माण	101.09	-	भूतल-316.02 वर्ग मी. प्रथमतल- 302.48 वर्ग मी.	12/11	10 प्रतिशत कार्य	-	मै० भारद्वाज कंस्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर्स, राजेन्द्र नगर, रुड़की।	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल फोन-01346-244077	लागत के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू० 11.09 कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की गई है, अवशेष धनराशि हेतु मांग की गई है, अद्यतन अप्राप्त। कार्य प्रगति पर
2	रा.इ.का.तैला का भवन निर्माण	195.65	-	भूतल-702.84 वर्ग मी. प्रथमतल- 505.48 वर्ग मी.	12/11	8 प्रतिशत कार्य	-	श्री ईश्वर प्रसाद, द्वारा- कण्डवाल भवन, भक्त्याना श्रीनगर, गढ़वाल	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल फोन-01346-244077	लागत के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू० 19.65 कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की गई है, अवशेष धनराशि हेतु मांग की गई है, अद्यतन अप्राप्त। अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य बन्द है।
3	रा.इ.का.बाड़ा का भवन निर्माण	82.93	-	G.F.359.29 Sqm F.F.359.29 Sqm	12/11	5 प्रतिशत कार्य	-	श्री गोविन्द सिंह नेगी, ग्राम-डांग, पो. श्रीनगर गढ़वाल	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	अद्यतन प्राप्त धनराशि रू. 8.93 लाख। पुराने भवन के ध्वस्तीकरण की अनुमति विलम्ब से मिलने के कारण समय पर निर्माण स्थल तैयार नहीं हो पाया था। अद्यतन निर्माण स्थल प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka %i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã % dk foj .k %ekg vi %y 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	रा.उ.मा.वि. पौंठी का भवन निर्माण	94.01	-	G.F.359.29 Sqm F.F.359.29 Sqm	9/11	10 प्रतिशत कार्य	-	श्री बलबीर सिंह, ग्राम बच्चाड़, पो. जखोली, रुद्रप्रयाग, फोन-9756157930	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	उपलब्ध धनराशि रु.9.01 लाख के सापेक्ष नीव स्तर का कार्य पूर्ण किया गया है। अवशेष धनराशि अद्यतन अवमुक्त नहीं हो पाई है। अवशेष धनराशि हेतु मांग प्रेषित की गई है।
5	रा.इ.का. खेड़ाखाल का भवन निर्माण	82.08	96.71	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)	-	पूर्ण	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीाकेट) फोन- 01346244308	भवन विद्यालय को हस्तगत हो चुका है, तथा विद्यालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। निर्मित भवन परिसर के स्थलीय विकास हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन निदेशालय को प्रेषित किया गया है, जिस पर अद्यतन स्वीकृति अप्राप्त है।
6	रा.बा.इ.का. रुद्रप्रयाग का भवन निर्माण	83.85	116.83	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		72 प्रतिशत कार्य	-	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीाकेट) फोन- 01346244308	भूतल में एवं प्रथम तल के आधे भाग में प्लास्टर का कार्य पूर्ण। धनाभाव के कारण अद्यतन कार्य बन्द है। कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन (आई.पी.ई.) निदेशालय में प्रेषित किया गया है।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi ¼y 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	रा.इ.का. चमकोट का भवन निर्माण	84.05	110.25	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		85 प्रतिशत कार्य	-	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भूतल में एवं प्रथम तल के आधे भाग में प्लास्टर का कार्य पूर्ण। धनाभाव के कारण अद्यतन कार्य बन्द है। कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन (आई.पी.ई.) निदेशालय में प्रेषित किया गया है।
8	रा.इ.का. सिद्धसौड़ का भवन निर्माण	85.70	150.50	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		63 प्रतिशत कार्य	-	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भवन का ढांचा पूर्ण है, दो कक्षों का फर्श पड़ना, शौचालय निर्माण, विद्युत-पानी का संयोजन, दरवाजे-खिड़कियों का कार्य, सुरक्षा दीवार का कार्य शेष है। अवशेष कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा पुरीक्षित आगणन निदेशालय में प्रेषित किया गया है।
9	रा.उ.मा.वि. पाण्डवथली का भवन निर्माण	89.00	179.41	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		39 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	चार कक्षा-कक्ष बने हैं जिनकी छत पड़ चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया है।
10	रा.उ.मा.वि. बाड़व का भवन निर्माण	90.85	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		27 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भवन की नीव का कार्य किया गया है। कार्य प्रगति पर

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi ½y 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	रा.उ.मा.वि. पटालीधार का भवन निर्माण	60.09	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम तल)		24 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	नींव का कार्य एवं कॉलम खड़े किये गये हैं। कार्य प्रगति पर
12	रा.इ.का. कैलाशबांगर रुद्रप्रयाग को भवन निर्माण	79.38	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		42 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	चिनाई एवं कॉलम का कार्य पूर्ण, छत ढलाई का कार्य प्रगति पर।
13	रा.इ.का.चोपता का भवन निर्माण	79.63	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		45 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भूतल में कॉलम एवं चिनाई का कार्य लिन्टल लेबिल तक कार्य किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर।
14	रा.इ.का. रुद्रप्रयाग का भवन निर्माण	77.00	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		39 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	आधे ब्लॉक में छत का कार्य प्रगति पर एवं आधे भाग में नींव का कार्य किया गया है। कार्य प्रगति पर।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj ; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	रा.इ.का. अगस्त्यमुनि का भवन निर्माण	76.30	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		71 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भूतल में छत का कार्य पूर्ण। प्लास्टर का कार्य पूर्ण। प्रथम तल में छत का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर
16	रा.इ.का. कवीलाखाल का भवन निर्माण	91.95	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		39 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	आधे ब्लॉक में छत का कार्य किया है। शेष कार्य प्रगति पर है।
17	रा.उ.मा.वि. पित्रधार का भवन निर्माण	86.05	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		53 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भूतल में आधे ब्लॉक में छत का कार्य पूर्ण एवं प्लास्टर का कार्य प्रगति पर।
18	रा.इ.का. चौंरिया का भवन निर्माण	86.35	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		60 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीकेट) फोन-01346244308	भूतल के छत का कार्य पूर्ण एवं प्लास्टर का कार्य प्रगति पर।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ½ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	रा.इ.का. गणेशनगर का भवन निर्माण	96.40	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		52 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीाकेट) फोन-01346244308	भूतल पर कॉलम 2.40 मी. तक बने हैं। डोर बेन्ड व छत का कार्य किया गया है। कार्य प्रगति पर।
20	रा.इ.का.भीरी रुद्रप्रयाग का भवन निर्माण	84.53	-	मुख्य भवन-38.35 x 11.40 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल) कार्यालय भवन-4.62 x 4.27 मी.	12/9/2009	52 प्रतिशत कार्य	11/8/2010	श्री राम सिंह पोखरियाल, ग्राम व पो0- चमियाला, जनपद-टिहरी गढ़वाल	निर्माण खण्ड लो.नि.वि. उखीमठ (रुद्रप्रयाग) फोन न. 01364-264239	मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जा चुकी है। भूतल स्तर तक का कार्य किया गया है। अद्यतन कार्य बन्द है। कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार को नोटिश भेजकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
21	रा.इ.का.कोट बांगर में निर्माण कार्य	98.55	-	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		95 प्रतिशत कार्य	12/7	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीाकेट) फोन-01346244308	भवन लगभग पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। फिनीशिंग का आंशिक कार्य किया जाना शेष है।
22	रा.इ.का.घंघासू बांगर का भवन निर्माण	93.70	141.78	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		69 प्रतिशत कार्य	-	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीाकेट) फोन-01346244308	भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। भवन में विद्युत, पेयजल का संयोजन किया जाना शेष है।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	रा.इ.का. सौराखाल के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	206.68	255.62	39.77 x 9.15 मी. (मुख्य भवन प्रथम एवं भूतल)		81 प्रतिशत कार्य	-	स्वयं कार्यदायी संस्था	उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इकाई-1, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीाकेट) फोन-01346244308	1.हाईस्कूल ब्लॉक-पूर्ण व हस्तगत, 2- लैब ब्लॉक-प्रारंभ नहीं (पुनरीक्षित आगणन प्रेषित), 3-श्रेणी 3 का एक आवास में फिनिशिंग स्तर का कार्य, 4-श्रेणी 2 के 08 आवास पूरा व हस्तगत, 5- श्रेणी 1 के 04 आवासों में पैटिंग का कार्य किया गया है। अवशेष कार्य धनाभाव के कारण बन्द हैं।
24	रा.इ.का. रूद्रप्रयाग में भवन निर्माण कार्य	51.10	-	211.74 Sqm		-			ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	प्रथम चरण में सोयल टेस्टिंग व ड्राईंग, डिजायन का कार्य किया गया है। द्वितीय चरण के कार्य हेतु डी.पी.आर. निदेशालय में प्रेषित की गई है। अद्यतन स्वीकृति अप्राप्त
25	रा.इ.का. पल्लाड़ी में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.33	-	44.96 Sqm	8/11	40 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्राम व पो. परकण्डी, रूद्रप्रयाग फोन-9411354094	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार के स्तर पर कार्य विवादग्रस्त

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	रा.इ.का.मक्कू में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.49	-	44.96 Sqm	8/11	30 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री शिव सिंह, ग्राम क्याक, पो. पलद्दाड़ी, रुद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	चिनाई कार्य प्रगति पर
27	रा.इ.का.दैंडा में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.39	-	44.96 Sqm	8/11	60 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री देवराज सिंह, ग्राम जलई, पो. भीरी, 9536380947	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	प्लास्टर का कार्य प्रगति पर
28	रा.इ.का. रांउलेक में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.38	-	44.96 Sqm	10/11	60 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री जय सिंह चौहान, ग्राम-जगपुड़ा, पो. मक्कूमठ, रुद्रप्रयाग 9410114464	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	प्लास्टर का कार्य प्रगति पर
29	रा.इ.का. लम्बगौण्डी में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.74	-	44.96 Sqm	8/11	60 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री मंगल सिंह ग्राम व पो. बड़ेथ, रुद्रप्रयाग 9761356716	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	प्लास्टर का कार्य प्रगति पर

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	रा.इ.का. उखीमठ में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.47	-	44.96 Sqm	8/11	40 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री देवराज सिंह, ग्राम जलई, पो. भीरी, 9536380947	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	लिफ्टल बैंड
31	रा.इ.का. मनसूना में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.40	-	44.96 Sqm	10/11	60 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री पान सिंह, ग्राम व पो. रांसी, रुद्रप्रयाग 958656988	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	स्लैब का कार्य
32	रा.इ.का.फाटा में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.53	-	44.96 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	अनुबन्ध की कार्यवाही, तीन बर निविदायें आमंत्रित की गई है।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi fy 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/ निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	रा.इ.का. खुमेरा में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.39	-	44.96 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	अनुबन्ध की कार्यवाही, तीन बर निविदायें आमंत्रित की गई है।
34	रा.इ.का.ल्वारा में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.51	-	44.96 Sqm	9/11	50 प्रतिशत कार्य	5/12	श्री चन्दन सिंह, ग्राम बीरों देवल, पो. नैणीपौण्डार रुद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	लिण्टल बैंड तक कार्य
35	रा.इ.का.घंघासू बांगर में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	6.38	-	44.96 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	तीन बार निविदा आमंत्रित करने पर भी निविदा नहीं मिली

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	रा.इ.का.बुढना लस्या में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.55	-	44.96 Sqm	9/11	50 प्रतिशत कार्य	5/12	श्री कुलदीप सिंह कण्डवाल, ग्राम व पो. बुढना, रुद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	स्लैब तक का कार्य
37	रा.इ.का. रामाश्रम में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.48	-	44.96 Sqm	9/11	45 प्रतिशत कार्य	5/12	श्री अषाढ सिंह ग्राम महरगांव, पो. बुढना, जखोली, रुद्रप्रयाग 8859239729	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	स्लैब तक का कार्य
38	रा.इ.का. कैलाशबांगर में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.62	-	44.96 Sqm	8/11	35 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री हुकम सिंह ग्राम पूलन, पो. सिरवाडी, रुद्रप्रयाग 8755933381	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	लिण्टल बैण्ड तक कार्य पूर्ण

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; ;kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi fy 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	रा.इ.का.कोट बांगर में शौचायल एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.63	-	44.96 Sqm	9/11	40 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री सूर्यमणि भट्ट, ग्राम बलिहारी, पो. खलियाण, रुद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	चिनाई का कार्य पूर्ण
40	रा.इ.का. किमाणा-दान कोट में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.51	-	44.96 Sqm	9/11	55 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री मंगल सिंह ग्राम व पो. बड़ेथ, रुद्रप्रयाग 9761356716	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	स्लेब का कार्य
41	रा.इ.का. सिद्धसौड़ में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.59	-	44.96 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	चतुर्थ बार निविदा आमंत्रित

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	रा.इ.का. त्रियुगीनारायण में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.67	-	44.96 Sqm	9/11	60 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री शिशुपाल सिंह ग्राम न्यालसू, पो. रामपुर, रुद्रप्रयाग 9557052938	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	प्लास्टर का कार्य प्रगति पर
43	रा.इ.का. चमकोट में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.40	-	44.96 Sqm	9/11	60 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री अरुण कप्रवाण, ग्राम व पो. पुनाड़, रुद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	स्लैब का कार्य
44	रा.इ.का. गुप्तकाशी में शौचालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण	5.55	-	44.96 Sqm	10/11	65 प्रतिशत कार्य	6/12	श्री इन्द्र सिंह, ग्राम सेमी, पो. गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रुद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	स्लैब का कार्य

dk; kly; ftyk f'k{k k vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ½ekg vi 2012 dh fLFkr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	रा.इ.का.चोपड़ा में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	7.95	-	87.21 Sqm	12/11	पूर्ण	6/12	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित। कार्य पूर्ण, कार्यदायी संस्था द्वारा भवन हस्तगत की कार्यवाही की जा रही है।
46	रा.बा.इ.का. अगस्त्यमुनि में प्रयोगशाला निर्माण	7.59	-	87.21 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित। कार्यदायी संस्था द्वारा तीन बार निविदा आमंत्रित की गई है।
47	रा.इ.का. किमाणा-दान कोट में प्रयोगशाला निर्माण	8.63	-	87.21 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित। कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।
48	रा.इ.का.खुमेरा में प्रयोगशाला निर्माण	9.08	-	87.21 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित। कार्यदायी संस्था द्वारा तीन बार निविदा आमंत्रित की गई है।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	रा.इ.का. स्वीलीसेम में कक्षा-कक्षों का निर्माण	9.78	-	113.99 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित। कार्य स्थल चयन कर दिया गया है। प्रधानाचार्य द्वारा भूमि उपलब्धता की सूचना कार्यदायी संस्था दे दी गई है। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है।
50	रा.इ.का. पांजणा में कक्षा-कक्षों का निर्माण	9.14062	-	89.59 Sqm	-	-	-	-	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग, फोन-01364-233041	माह मार्च 2012 में मूल स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की गई है। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य प्रारंभ/पूर्ण करने के निर्देशित दिये गये हैं।
51	रा.इ.का. मयकोटी में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	11/10	30 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति मयकोटी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
52	रा.इ.का. लदोली में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	11/10	50 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति लदोली	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	रा.इ.का.कोटमा में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	11/10	100 प्रतिशत पूर्ण	-	-	ग्राम शिक्षा समिति कोटमा	भवन विद्यालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है
54	रा.इ.का. रामाश्रम में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	11/10	30 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति जखोली	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
55	रा.इ.का.तैला सिंलगढ़ में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	11/10	30 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति तैला	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
56	रा.इ.का. नगरासू में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	11/10	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	-	-	ग्राम शिक्षा समिति नगरासू	भवन हस्तगत की कार्यवाही की जा रही है।
57	रा.इ.का.खुमेरा में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	11/10	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति खुमेरा	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj ; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	रा.इ.का.क्यूंजा में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	11/10	30 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा क्यूंजा	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
59	रा.इ.का.घंघासू बांगर में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	40 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति घंघासू बांगर	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
60	रा.इ.का. मणिपुर में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	25 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति मणिपुर	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
61	रा.इ.का. अगस्त्यमुनि में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति नाकोट	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k %ekg vi fy 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	रा.इ.का. बरसूड़ी में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	60 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति बरसूड़ी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
63	रा.इ.का. मालतोली में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति दरम्वाड़ी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
64	रा.इ.का.फाटा में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	-	-	अध्यापक अभिभावक संघ रा.इ.का.फाटा	भवन हस्तगत की कार्यवाही की जा रही है।
65	रा.इ.का. लम्बगौण्डी में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति लम्बगौण्डी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
66	रा.इ.का. नारायणकोटि में प्रयोगशाला निर्माण	6.28	-	87.21 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति भेत जुरानी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi ¼y 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	रा.इ.का.चोपता में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति कुण्डा दानकोट	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
68	रा.इ.का. पल्हाड़ी में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति भीगी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
69	रा.इ.का. तिलकनगर में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	80 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति सुमाड़ी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
70	रा.इ.का. गणेशनगर में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	40 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति धार	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{k vkf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ½ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	रा.इ.का. चन्द्रापुरी में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	60 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति भटवाड़ी सुनार	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
72	रा.इ.का. कण्डारा में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	60 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति कण्डारा	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
73	रा.इ.का. कोठगी में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति कोठगी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
74	रा.इ.का. मणिगुह में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	20 प्रतिशत	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति मणिगुह	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{k vkf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ½ekg vi 2012 dh fLFkr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	रा.इ.का. मनसूना में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	80 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति मनसूना	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
76	रा.इ.का.मक्कू में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	शून्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति मक्कू	कार्यदायी संस्था को कई बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पुनः निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ एवं पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।
77	रा.इ.का. रांउलेक में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति रांउलेक	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
78	रा.इ.का.जवाड़ी में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	40 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति जवाड़ी	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ½ekg vi ½y 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	रा.इ.का.गोर्ती में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	25 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति गोर्ती	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
80	रा.इ.का. किमाणा-दान कोट में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	75 प्रतिशत कार्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति किमाणा	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
81	रा.इ.का. चौंरिया में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	6.02	-	113.99 Sqm	4/11	शून्य	7/12	-	ग्राम शिक्षा समिति सौंदा	प्रधानाचार्य के निर्माण कार्य हेतु भूमि की अनुपलब्धता बताई गई है, स्थानीय अभिभावकों से निमोण कार्य हेतु उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।
82	रा.इ.का.ल्वारा में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	5.69	-	87.21 Sqm	2/10	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	-	-	ग्राम शिक्षा समिति ल्वारा	भवन हस्तगत की कार्यवाही की जा रही है।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvka ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi 2012 dh fLFkr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	रा.इ.का. धिमतोली में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	5.69	-	87.21 Sqm	2/10	80 प्रतिशत कार्य	7/12	—	ग्राम शिक्षा समिति धिमतोली	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
84	रा.इ.का.बावई में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	5.69	-	87.21 Sqm	2/10	75 प्रतिशत कार्य	7/12	—	ग्राम शिक्षा समिति बावई	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
85	रा.इ.का.दैंडा में दो अतिरिक्त कक्षा—कक्षों का निर्माण	5.426	-	113.99 Sqm	2/10	75 प्रतिशत कार्य	7/12	—	ग्राम शिक्षा समिति दैंडा	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
86	रा.इ.का. काण्डई दशज्यूला में दो अतिरिक्त कक्षा—कक्षों का निर्माण	5.426	-	113.99 Sqm	2/10	75 प्रतिशत कार्य	7/12	—	ग्राम शिक्षा समिति काण्डई दशज्यूला	निर्माण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश प्रधानाचार्यों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।

dk; kly; ftyk f'k{kk vf/kdkjh : nãz; kx
foHkkxh; I pukvka ¼ fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi by 2012 dh fLFkfr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	रा.इ.का.तिलक नगर में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	5.45	-	87.21 Sqm	7/8	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	31/05	—	अध्यापक अभिभावक संघ रा.इ.का. तिलकनगर	प्रयोगशाला में सिंक लगाये जाने हैं। प्रधानाचार्य को 31 मई 2005 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
88	रा.इ.का. खरगेड में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	5.45	-	87.21 Sqm	7/8	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	—	अध्यापक अभिभावक संघ रा.इ.का.खरगेड	गत वर्षों में अतिवृष्टि के कारण निर्माण कार्य के पीछे की ओर का खेत टूट जाने से निर्माण कार्य बाधित हुआ। अतिदुर्गम श्रेणी के विद्यालय होने से भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं हो पाई है। अद्यतन निर्माण कार्य प्रगति पर है प्रधानाचार्य को निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रयोगशाला में सिंक लगाये जाने हैं। टोलीनायक को 31 मई 2005 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
89	रा.उ.मा.वि.स्यूर बांगर में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	5.00	-	113.99 Sqm	7/8	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	—	अध्यापक अभिभावक संघ रा.उ.मा.वि.स्यूर बांगर	निर्माण कार्य हेतु समय पर भूमि की उपलब्धता न होने से निर्माण कार्य लम्बित रहा तथा अतिवृष्टि आदि से भी निर्माण कार्य धीमी गति से हुआ। प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि तीन माह के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करें।

dk; kly; ftyk f'k{k k vf/kdkjh : nãz; kx
foHkxh; I pukvkã ¼i fj; kst ukvka@fuekZ k dk; kã ½ dk fooj .k ¼ekg vi 2012 dh fLFkr ds vuq kj fuekZ kk/khu½

क्र० सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	पुनरीक्षित आंगणन (यदि हो तो)	भौतिक संरचना की माप	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	अद्यतन प्रगति (कितना कार्य पूर्ण हुआ नाप सहित)	कार्य समाप्त करने की घोषित तिथि	ठेकेदार का नाम/पता व फोन न०	कार्यदायी संस्था का पता व सम्पर्क	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	रा.उ.मा.वि. कमसाल में दो अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण	5.00	-	113.99 Sqm	7/8	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	—	अध्यापक अभिभावक संघ रा.उ.मा.वि. कमसाल	टोली नायक के द्वारा निर्माण कार्य लम्बित रखा गया था। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानाचार्य को निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
91	रा.उ.मा.वि.स्यूर बांगर में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	5.00	-	113.99 Sqm	7/7	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण	7/12	—	अध्यापक अभिभावक संघ रा.उ.मा.वि.स्यूर बांगर	निर्माण कार्य हेतु समय पर भूमि की उपलब्धता न होने से निर्माण कार्य लम्बित रहा तथा अतिवृष्टि आदि से भी निर्माण कार्य धीमी गति से हुआ। प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि तीन माह के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करें।